

MEM - Ministerio de Energía y Minas
Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica
Dirección de Expansión y de la Gestión Técnica y Operativa de Distribución de Energía Eléctrica

PROYECTO: K019 FICHA PARA CUADRE PRESUPUESTARIO: Plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de Energía Eléctrica

Líder del Proyecto:	Rojas Pesántez., Diana Catalina (diana.rojas@energiayminas.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Villavicencio González, Luis Patricio	Programas Relacionados:	
Titular:	Torres Portilla, Luis Roberto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	196,281.00
CUP:	144280000.461.2527	TIR:	16.90 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	369,009.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	804,128,013.45
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2024
Fecha de última actualización:	06/04/2023	Fecha de Fin Base:	15/04/2018
Modificado por:	Rojas Pesántez., Diana Catalina	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2020

Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

DATOS GENERALES

Descripción

Descripción del Proyecto: Las inversiones para el desarrollo del sector eléctrico en la etapa de distribución están orientadas a reforzar y renovar la infraestructura física de sus instalaciones, así como para atender la modernización de la gestión, sustentada en estándares actualizados de las tecnologías de información, comunicación y de la industria eléctrica. De esta forma el proyecto ejecutará obras que permitan disponer de un servicio de energía eléctrica con mejores niveles de eficiencia; y con el compromiso de lograr la sustentabilidad y sostenibilidad del sector eléctrico.

Producto / Servicio: AI 2024 FMIK de 6 y TTIK de 8.

Ejecución de obras de Distribución de Energía Eléctrica por parte de las Empresas Eléctricas Distribuidoras, para mejorar la calidad, continuidad y confiabilidad del Servicio Eléctrico.

Línea Base: TTIK = 20,59 al año 2011

FMIK = 17,35 al año 2011

Pérdidas de energía = 12,64% al año 2011

Cobertura de Servicio Eléctrico = 96,77% al año 2011

Objetivo General o Propósito:

Brindar el servicio público de energía eléctrica con los principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, calidad, sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

Objetivos Específicos:

.Mejorar, repotenciar, reforzar e implementar nuevas redes de distribución, transformadores de distribución, alumbrado público, acometidas y medidores (Distribución).

.Mejorar, repotenciar, reforzar e implementar nuevas líneas de subtransmisión y subestaciones de distribución, así como la integración al sistema SCADA, ADMS, automatización y comunicaciones (Subtransmisión).

.Mejorar y fortalecer la gestión de las empresas eléctricas del país, para incrementar su eficiencia y eficacia, mediante la implantación de un modelo de gestión que privilegie la homologación de: procesos, procedimientos, estructuras y tecnología, aprovechando las mejores prácticas de cada una de las Distribuidoras y apoyado por el talento de sus trabajadores (Gestión).

Beneficios Cualitativos

Reforzar la infraestructura eléctrica de distribución y automatizarla para garantizar el suministro eléctrico en condiciones de seguridad, confiabilidad y calidad por el incremento de la demanda; además de mejorar la gestión operativa, técnica y administrativa de las Empresas Eléctricas Distribuidoras.

Tipo de Beneficiario

Clientes del servicio publico de energía eléctrica a nivel nacional.

Restricciones

TIEMPO: El proyecto tendrá una duración hasta el 2024 de acuerdo a la prioridad emitida por la SNP.

COSTO: 962.541.239,06


ALCANCE : Los Equipos y Sistemas implementados cumplirán con las especificaciones técnicas conforme lo establecido en las unidades de propiedad homologadas, las cuales constan en la descripción técnica de cada unos de los proyectos a cargo de los co-ejecutores.

RECURSOS: Se dispone del personal técnico de cada una de las empresas distribuidoras, la disponibilidad de recursos financieros permite la contratación y adquisición de mano de obra y de material respectivamente para la construcción de los proyectos que forman parte del programa.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 85.49 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	94 %	94 %	95 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2022</p> <p>Para el mes de diciembre se destaca lo siguiente:</p> <p>El presupuesto codificado es de USD 14.771,06 y ejecutado al 31 de diciembre de 2022 es de USD 34.098.286,47, que representa el 202.58% de avance acumulado del POA asignado.</p>	Rojas Pesántez., Diana Catalina	10/01/2023 - 10:59 AM
<p>NOVIEMBRE 2022</p> <p>Para el mes de noviembre se destaca lo siguiente:</p> <p>El presupuesto codificado es de USD 8.678,77 y ejecutado al 30 de noviembre de 2022 es de USD 7.286,02, que representa el 60.36% de avance acumulado del POA asignado.</p>	Rojas Pesántez., Diana Catalina	10/01/2023 - 10:59 AM
<p>OCTUBRE 2022</p> <p>Para el mes de octubre se destaca lo siguiente:</p>	Rojas Pesántez., Diana Catalina	15/12/2022 - 09:10 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El presupuesto codificado es de USD 8.678,77 y ejecutado al 31 de octubre de 2022 es de USD 7.386,98, que representa el 60.38% de avance acumulado del POA asignado.		
<p>SEPTIEMBRE 2022</p> <p>Para el mes de septiembre se destaca lo siguiente: El presupuesto codificado es de USD 8.678,77 y ejecutado al 30 de septiembre de 2022 es de USD 2.529.040,66, que representa el 60.73% de avance acumulado del POA asignado.</p>	Rojas Pesántez., Diana Catalina	02/11/2022 - 09:44 AM
<p>AGOSTO 2022</p> <p>Para el mes de agosto se destaca lo siguiente: El presupuesto codificado es de USD 10.626,63 y ejecutado al 31 de agosto de 2022 es de USD 13.359,54, que representa el 49.83% de avance acumulado del POA asignado.</p>	Rojas Pesántez., Diana Catalina	05/10/2022 - 10:44 AM
<p>JULIO 2022</p> <p>Para el mes de julio se destaca lo siguiente: El presupuesto codificado es de USD 7.617.124,54 y ejecutado al 31 de julio de 2022 es de USD 11.870.888,56, que representa el 49.80% de avance acumulado del POA asignado.</p>	Rojas Pesántez., Diana Catalina	06/09/2022 - 04:43 PM
<p>JUNIO 2022</p> <p>Para el mes de junio se destaca lo siguiente: El presupuesto codificado es de USD 8.678,77 y ejecutado al 30 de junio de 2022 es de USD 8.614,98, que representa el 0.26% de avance acumulado del POA asignado.</p>	Rojas Pesántez., Diana Catalina	09/08/2022 - 10:40 AM
<p>MAYO 2022</p> <p>Para el mes de marzo se destaca lo siguiente: El presupuesto codificado es de USD 16.272.440,17 y ejecutado al 31 de mayo de 2022 es de USD 8.614,98, que representa el 0.21% del POA asignado.</p>	Rojas Pesántez., Diana Catalina	05/07/2022 - 08:44 AM
<p>ABRIL 2022</p> <p>Para el mes de marzo se destaca lo siguiente: El presupuesto codificado es de USD 8.678,77 y ejecutado al 30 de abril de 2022 es de USD 8.614,98, que representa el 97.81% del POA asignado.</p>	Rojas Pesántez., Diana Catalina	13/06/2022 - 11:20 AM
<p>MARZO 2022</p> <p>Para el mes de marzo se destaca lo siguiente: El presupuesto codificado es de USD 17.229,96 y ejecutado al 31 de marzo de 2022 es de USD 16.725,16, que representa el 97.07% del POA asignado.</p>	Rojas Pesántez., Diana Catalina	17/05/2022 - 09:50 AM
<p>FEBRERO 2022</p> <p>Para el mes de febrero se destaca lo siguiente: El presupuesto codificado y ejecutado al 28 de febrero de 2022 es de USD 0,00, que representa el 0% del POA asignado. En el mes de enero 2022 no hubo un valor devengado. El 11 de febrero de 2022, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2022-0181-OF, se emite el dictamen de actualización de prioridad del PMD para el periodo 2011 - 2024, por un monto total de USD 961.541.239,06. Para este mes se obtuvo las directrices de la SNP y se inicia con el registro de la información en el proyecto, para ejecutarse en el 2022.</p>	Rojas Pesántez., Diana Catalina	05/05/2022 - 10:11 AM
<p>ENERO 2022</p> <p>Para el mes de enero se destaca lo siguiente: El presupuesto codificado y ejecutado al 31 de enero de 2022 es de USD 0,00, que representa el 0% del POA asignado. En el mes de diciembre 2021 se devengó un valor de USD 16.211.157,35. En relación a los indicadores por componente no se tiene ejecución en el presente mes. Nota: Se espera las directrices de la Secretaría Nacional de Planificación para proceder con la carga de la información en la herramienta GPR, respecto al PAC 2022.</p>	Rojas Pesántez., Diana Catalina	05/05/2022 - 10:09 AM
<p>DICIEMBRE 2021</p> <p>Para el mes de diciembre se destaca lo siguiente: El presupuesto codificado al 31 de diciembre de 2021 es de USD 16.211.157,35, de los cuales se ejecutó US\$ 16.211.157,35 que representa el 99,68% del POA asignado y que corresponde al pago de nómina del periodo enero-noviembre. En el mes de noviembre se devengó un valor de USD 16.088.199,94 . Se actualizó el riesgo 3/3 en que se debe realizar el seguimiento a los planes estratégicos y operativos de las empresas distribuidoras, para avanzar en la ejecución presupuestaria Fecha Comprometida (31/12/2021) (ASOCIADO A HITO 60,61 y 62)</p>	Rojas Pesántez., Diana Catalina	25/04/2022 - 09:15 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>NOVIEMBRE 2021 Para el mes de noviembre se destaca lo siguiente: El presupuesto codificado al 30 de noviembre de 2021 es de USD 8.445.502,00, de los cuales se ejecutó US\$ 122.957,45 que representa el 0,012% del POA asignado y que corresponde al pago de nómina del periodo enero-noviembre. En el mes de noviembre se devengó un valor de USD 8.612,89. Se actualizó el riesgo 2/3 en que se debe realizar el seguimiento a los planes estratégicos y operativos de las empresas distribuidoras, para avanzar en la ejecución presupuestaria Fecha Comprometida (31/10/2021) ASOCIADO A HITO 59)</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	07/12/2021 - 03:24 PM
<p>OCTUBRE 2021 Para el mes de octubre se destaca lo siguiente: El presupuesto codificado al 31 de octubre de 2021 es de USD 8.445.502,00, de los cuales se ejecutó US\$ 114.344,52. En el mes de octubre se devengó un valor de USD 8.612,89. (Asociado a Hitos 58 y 59)</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	05/11/2021 - 04:53 PM
<p>SEPTIEMBRE 2021 Para el mes de septiembre se destaca lo siguiente: El presupuesto codificado actual es de USD 8.445.502,00, de los cuales se ejecutó US \$12.364,37 corresponde básicamente al pago de nómina del mes de septiembre. En el mes de septiembre, se adjunta los documentos de la gestión realizada en el mes de septiembre de 2021., adicionalmente se adjunta la información pertinente a las Auditorías efectuadas para cada uno de los Programas que están inmersos en el Proyecto PMD, para el cumplimiento de los hitos establecidos. (ASOCIADO a hitos 53,54 ,55,56 y 57).</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	05/10/2021 - 11:40 AM
<p>SEPTIEMBRE 2021 Para el mes de septiembre se destaca lo siguiente: El presupuesto codificado actual es de USD 8.445.502,00, de los cuales se ejecutó US\$ 18.763,45 corresponde básicamente al pago de nómina del periodo enero-septiembre. En el mes de septiembre se ejecutó un valor de USD 1.977,34, se adjunta los documentos de la gestión realizada en el mes de septiembre de 2021., adicionalmente se adjunta la información pertinente a las Auditorías efectuadas para cada uno de los Programas que están inmersos en el Proyecto PMD, para el cumplimiento de los hitos establecidos. (ASOCIADO a hitos 53,54 ,55,56 y 57).</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	05/10/2021 - 10:53 AM
<p>AGOSTO 2021 Para el mes de agosto se destaca lo siguiente: La ejecución presupuestaria para el mes de agosto del 2021 alcanza un valor de US\$ 32.048,01, determinando un acumulado de 93.367,26, remitido oficialmente por correo.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	03/09/2021 - 10:23 AM
<p>JULIO 2021 Para el mes de julio se destaca lo siguiente: El Presupuesto codificado y reprogramado al 31 de julio del 2021 es US\$ 8.573.642,94 existe una disminución de US\$ 143.447,12 es decir (US\$ 128.140,94 recorte el MEF y US\$ 15.306,18 por asignación a proyectos RENOVA y PEC grupo 71), del cual se ha ejecutado en este mes US\$ 8.848,81, determinando un acumulado de US\$ 61.319,25 que representa el 73%. de la ejecución global. (ASOCIADO A HITO 52)</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	10/08/2021 - 08:31 AM
<p>JUNIO 2021 Para el mes de junio se destaca lo siguiente: El Programa 97 al estar condicionado por el MEF en función de la última ampliación del contrato hasta el 18 de abril del 2022, deberá cumplir con los plazos establecidos para solicitud de desembolsos y ejecución de recursos y de obras, para lo cual están gestionando varios puntos, entre otros se detalla a continuación: .Gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de recursos por el valor de USD 5.249.952,01 correspondiente al aporte local (IVA) financiado con recursos de la Ley Solidaria. .Gestionar las reformas y certificaciones presupuestarias para la contratación de la Evaluación Intermedia. .Solicitar AVALES y certificaciones presupuestarias para gestionar el siguiente desembolso ante el BID. .Dar seguimiento continuo a la ejecución de los recursos por parte de CNEL EP, a fin de cumplir con el 80% de justificación de recursos para gestionar ante el BID el desembolso programado para el mes de julio 2021. (ASOCIADO A HITOS 49, 50 y 51)</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	05/07/2021 - 04:04 PM
<p>MAYO 2021 En el mes de mayo de 2021 se han ejecutado las siguientes acciones: El Programa 97 al estar condicionado por el MEF en función de la última ampliación del contrato hasta el 18 de abril del 2021, deberá cumplir con los plazos establecidos para solicitud de desembolsos y ejecución de recursos y de obras. Se recomienda las siguientes acciones:</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	04/06/2021 - 03:37 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Gestionar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de recursos por el valor de USD 5.249.952,01 correspondiente al aporte local (IVA) financiado con recursos de la Ley Solidaria.</p> <p>Gestionar las reformas y certificaciones presupuestarias para la contratación de la Evaluación Intermedia.</p> <p>Solicitar AVALES y certificaciones presupuestarias para gestionar el siguiente desembolso ante el BID</p> <p>Dar seguimiento continuo a la ejecución de los recursos por parte de CNEL EP, a fin de cumplir con el 80% de justificación de recursos para gestionar ante el BID el desembolso programado para el mes de julio 2021.</p>		
<p>ABRIL 2021</p> <p>En el mes de abril de 2021 se ha ejecutado US\$ 8.815,48, con un acumulado de enero a abril de US\$ 34.739,49 que representa el 0,40% con relación al codificado, la ejecución corresponde a gastos en el personal.</p> <p>Mediante Memorando Nro. MERNNR-SDCEE-2021-0111-ME de 20 de abril del 2021, la Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica - SDCEE, sobre la base del POA (memo 0133) recibido de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, solicitó la inclusión de los bienes y servicios según documento adjunto en el Plan Operativo Anual 2021 y la emisión de la constancia POA Memorando Nro. MERNNR-COGPGE-2021-0144-ME de 21 de abril de 2021 la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, emite la Constancia POA 2020 e inclusión de bienes y servicios para el proyecto: PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PMD por USD 306.560,00.</p> <p>Por otro lado mediante Memorando Nro. MERNNR-DGECEE-2021-171-TEMP de 29 de abril del 2021, sobre la base del POA (memo 0137) enviado por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, la Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía, solicita la reforma presupuestaria y reprogramación de la ejecución del PMD y solicita la Constancia POA por US\$ 7.9 millones.</p> <p>La dirección ha revisado informes internos referente a la ejecución del proyecto PMD informando las actividades relacionadas a dicho proyecto (ASOCIADO A HITO 48)</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>10/05/2021 - 04:14 PM</p>
<p>MARZO 2021</p> <p>En el mes de marzo de 2021, una vez que se han aprobado los correlativos, nos encontramos generando la modificación presupuestaria correspondiente para conciliar el POA 2021 con el Presupuesto, una vez que se cuente con la aprobación de dicha modificación y nos encontremos con un POA 2021 financiado inclusive con recursos de libre disponibilidad (que se lo está gestionando conjuntamente con Paúl Estrada, nuestro sectorialista MEF), se socializará el POA 2021 aprobado por la Máxima Autoridad, a todas las unidades ejecutoras de programas y proyectos de inversión, con la finalidad de se inicie con la ejecución de recursos.</p> <p>En este sentido, me permito remitir los Lineamientos para la ejecución del POA 2021 para que se pueda avanzar en la preparación de documentación de los procesos correspondientes (reprogramación del POA, modificaciones presupuestarias, etc). ASOCIADO A HITOS 46 y 47)</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>30/04/2021 - 10:47 AM</p>
<p>FEBRERO 2021</p> <p>En el mes de Febrero 2021, se ejecutó 0.20% corresponde a gastos en el personal, el Presupuesto de US\$ 18.5 millones se ha disminuido US\$ 10 millones (- 46.2%) que da un codificado de US\$ 8.5 millones y el Grupo 73 y 78 no está operable, se espera lineamientos de MEF y Planificación, para ello se enviaron mediante email el flujo de créditos y presupuesto ajustados al nuevo techo.</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>05/03/2021 - 01:05 PM</p>
<p>ENERO 2021</p> <p>Para el mes de Enero de 2021 Enero.- El Presupuesto no está operable, de acuerdo al reporte del Financiero están valores agrupados en la 9999.</p> <p>Mediante el Oficio Nro. MERNNR-SDCEE-2021-0087-OF de 28 de enero de 2021, se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas la programación de desembolsos de los créditos que financia el PMD, FERUM, MODERNIZACION Y PRIZA</p> <p>El Presupuesto al 31 de enero no es ejecutable, la Coordinación General de Planificación debe plantear las reformas pertinentes para alinear el Presupuesto Prorrogado 2021 al POA de inversiones enviado en Memorandos Nros. MERNNR-SDCEE-2020-0527-ME y MERNNR-SDCEE-2020-0539 de 16 y 31 de diciembre de 2020 (criterio emitido en email por la Ing. Paulina Andrade Directora de Inversiones de Coordinación de Planificación e Inversión)</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>05/02/2021 - 04:27 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2020</p> <p>-En el mes de diciembre del 2020, el PMD ejecuto USD\$ 2.018.200,07 millones que representa el 10,85%, Este porcentaje de ejecución mensual 10.85% y acumulada de 31,61%, está por debajo de lo estimado en la última reprogramación (Memorando Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0458-ME 29 10 2020), que es del 33,12 % mensual y de 100% de la acumulada.</p> <p>Por fuente de financiamiento</p> <p>Al 31 de diciembre de 2020, del FMI de un codificado de US\$ 212 mil se ejecuta US\$ 60 mil que representa el 28,66%, del BID (II, III y V) de un codificado de US\$ 4.5 millones se ejecutó 2.2 millones que representa el 48,35%, de la CAF de un codificado de US\$ 2.6 millones, se ejecutó US\$ 2.6 millones que representa el 98,84%, de la CAF Aporte Local de un codificado de US\$ 2.2 millones, se ejecutó US\$ 946 mil que representa el 41,7%, de la AFD de un codificado de US \$ 1.7 millones se ejecutó 0%, JICA de un codificado de US\$ 7 millones se ejecutó 0%, Banco Español de un codificado de US\$ 11 mil, se ejecutó US\$ 10 mil que representa el 97% y banco Internacional de un codificado de US\$ 38 mil se ejecutó el US\$ 34 mil que representa el 89,49%.</p> <p>-FMI no se ejecutó US\$ 151 mil grupo 71 y 73; del BID US\$ 2.3 millones del grupo 78 para el BID II y BID V, del JICA US\$ 7 millones del grupo 78 del BID V, CAF US\$ 30 mil del grupo 73, Aporte Local US\$ 1.3 millones del BID II y AFD; AFD 1.7 millones y saldos pequeños de gastos en el personal de US\$ 341 y US\$ 4 mil.</p> <p>-El Programa del BID V, no se realizó las transferencias programadas en el mes de diciembre del 2020, a pesar de contar con el AVAL del MEF, debido al memorando Nro. MERNNR-VEER-2020-0471-ME de 22 de diciembre de 2020</p> <p>-La responsable Financiera del BID II, justifican las no transferencias por la ampliación hasta el 30 de junio de 2022 autorizada mediante la Resolución Nro. 0114 de 22 de diciembre de 2020, suscrita por el Viceministro de Finanzas,</p> <p>-La responsable Financiera de la AFD, justifica las no transferencias por que las Empresas están presentado proyectos, los cuales tienen que ser revisados y aprobados por la AFD.</p> <p>-Respecto a la Aporte local de la BID II y AFD, se manifiesta que se ha transferido solamente US \$ 800 mil.</p> <p>Conclusiones:</p> <p>-Programar adecuadamente la ejecución de los recursos, principalmente de las transferencias de inversión de los créditos y aporte local.</p> <p>-Que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne las fuentes de financiamiento, en especial de aporte local, para efectivizar oportunamente las transferencias.</p> <p>-Se deberá reprogramar los recursos no ejecutados en los próximos años.</p> <p>(ASOCIADO A HITOS 42. 43 y 44)</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>04/01/2021 - 08:59 PM</p>
<p>NOVIEMBRE 2020</p> <p>Al mes de noviembre el presupuesto vigente del proyecto es de US\$ 17.089.016,72, de los cuales se ejecutó US\$ 16.901,98 que representa el 0,10% del POA asignado y que corresponde básicamente al pago de nómina de los meses de: febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. En el mes de Noviembre se ejecutó un valor de US \$ 1.558,51 que representa el 0.01% de la ejecución. En el mes de noviembre se ha solicitado avales de transferencia tanto del crédito BID III como del BID V al MEF se está a la espera de un pronunciamiento favorable con la finalidad de transferir recursos en el mes de diciembre.</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>04/12/2020 - 05:08 PM</p>
<p>OCTUBRE 2020</p> <p>Al mes de octubre se pone en consideración a la reunión mantenida con el Ministerio de Economía y Finanzas el 21 de octubre del 2020 convocada por el Ministerio de Economía y Finanzas para analizar los montos presupuestados de los proyectos de inversión que ejecuta la SDCEE, y la identificación de los montos presupuestados a optimizar.La SDCEE a través de los equipos financieros de cada programa (BID CAF AFD) ha analizado la ejecución a la fecha y la programación del último trimestre del año 2020, determinando los saldos que se justifican en la matriz que ha sido propuesta por la Coordinación General de Planificación. La optimización de los montos se envía a CGPGE, para la propuesta ante el MEF y se apruebe a través canales y sistema correspondientes. (ASOCIADO A LOS HITO A 41)</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>13/11/2020 - 10:23 AM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2020</p> <p>Al mes de septiembre se ha comprometido USD 261.256, monto que se mantiene invariable con respecto al mes anterior, es decir no se han emitido certificaciones presupuestarias, así como tampoco se han firmado contrato alguno (que disminuya las certificaciones. Este porcentaje de ejecución mensual 9.81% y acumulada de 10.11%, está por debajo de la programada que</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>05/10/2020 - 09:16 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>es del 11.31% mensual y de 73,02% de la acumulada; sin embargo, es importante mencionar los valores comprometidos dentro del grupo 73, (certificaciones presupuestarias emitidas en el mes de marzo por USD 261.256, que certifica un valor a devengarse en los siguientes meses, con lo cual se elevará la ejecución. La Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica ha efectuado un análisis integral del POA, el presupuesto con corte al 30 de septiembre del 2020 del proyecto Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica PMD - 2011, las necesidades de las EED's, los desembolsos programados y la programación de la ejecución presupuestaria de los grupos 71, 73 y 78. En sustento a las directrices impartidas en el primer trimestre por la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica; ésta Subsecretaria, siguiendo el debido proceso realizó la programación de la ejecución presupuestaria del año 2020; sin embargo, debido a factores externos, como la asignación de fuentes de financiamiento, las disminuciones presupuestarias promovidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, la baja ejecución presupuestaria de las EED's, los desembolsos esperados de los organismos de crédito y la emergencia sanitaria por el COVID - 19, etc., han sido variables determinantes en la baja ejecución presupuestaria del proyecto. Los coordinadores financieros de cada programa de crédito, han analizado los escenarios actuales y han propuesto una reprogramación de octubre a diciembre del presente año, a fin de poder ejecutar el saldo presupuestario, en cuya matriz constan los sustentos pertinentes. En el mes de septiembre, se realizan las transferencias US\$ 1.155.949,65 a las EED's, para la liquidación de proyectos dentro del Programa RSND-CAF, solicitadas mediante el memorando Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0409-ME, 31 de agosto de 2020 y el Oficio Nro. MEF-SP-2020-0384 de 11 de agosto de 2020, suscrito por la Subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. (ASOCIADOS A LOS HITOS 37, 38, 39 y 40)</p>		
<p>AGOSTO 2020</p> <p>En el mes de agosto del 2020 estaba programado ejecutar USD 11.2 millones, entre Aporte Local, BID (BID II, BID III, BID V), AFD, CAF, mediante el memorando Nro. MERNNR-COGPGE-2020-0431-ME de 27 de agosto de 2020, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, informe sobre las reformas aprobadas y se emite la certificación POA del grupo de gastos 78, corresponde al aporte local para la CAF y AFD En el mes de agosto, la Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía mediante el memorando No. MERNNR-SDCEE-2020-0408-ME de 28 de Agosto 2020, solicita las Transferencias, en sustento al Oficio Nro. MEF-SP-2020-0348 de 15 de Julio 2020 del MEF. (Justificativo de acciones del Proyecto)</p> <p>Mediante el memorando Nro. MERNNR-DF-2020-0569-ME del 13 de agosto de 2020, la Dirección Financiera informa sobre los avales aprobados por el MEF para las transferencias del programa de CAF por el valor de USD 2.600.804,83. Los programas de la AFD y BID II, no tiene ejecución presupuestaria, las transferencias de inversión están supeditadas a la ejecución de las empresas</p>	<p>Segura Guerrero, Xavier Alexander</p>	<p>16/09/2020 - 03:38 PM</p>
<p>JULIO 2020</p> <p>Mediante el memorando Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0357-ME, de 17 de julio de 2020 la Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, solicita a la Coordinación General Administrativa y Financiera la gestión de avales USD 2.6 de recursos de la CAF (desbloqueo de las partidas del grupo 78) ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Este trámite se ha solicitado al MEF mediante el Oficio Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0711-OF de 28 de julio del 2020, a la fecha no está aprobado (este monto estuvo programado ejecutar en este julio)</p> <p>Mediante el memorando Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0319-ME de 06 de julio de 2020, la Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, solicita a la Coordinación General Administrativa y Financiera la gestión de avales USD1.1 de recursos de la del BID III (desbloqueo de las partidas del grupo 78) ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Este trámite se ha solicitado al MEF mediante el Oficio Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0639-OF de 10 de julio de 2020. (ASOCIADO A HITO 33,34,35 y 36)</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>05/08/2020 - 09:45 PM</p>
<p>JUNIO 2020</p> <p>En el mes de junio mediante memorando Nro.MERNNR-COGPGE-2020-0301-ME, de 10 de junio de 2020, la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, informa sobre la aprobación de las reformas presupuestarias y la reprogramación del POA de inversiones del PMD dentro del grupo 73 y 78 que fue solicitada en el mes de mayo.</p> <p>En el mes de junio se ha comprometido USD 261.256, monto que se mantiene invariable con respecto al mes anterior, es decir no se han emitido certificaciones presupuestarias, así como tampoco se han firmado contrato alguno (que disminuya las certificaciones).</p> <p>Este porcentaje de ejecución mensual 0.04% y acumulada de 0.23%, está por debajo de la programada que es del 25.15% mensual y de 25.38% de la acumulada; sin embargo, es importante mencionar los valores comprometidos dentro del grupo 73, (certificaciones</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>04/07/2020 - 02:43 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>presupuestarias emitidas en el mes de marzo por USD 261.256, que certifica un valor a devengarse en los siguientes meses, con lo cual se elevará la ejecución</p> <p>En el mes de junio, estaba programado transferir recursos por 5.6 millones de dólares, que representaba el 98% de total a ejecutar en ese mes; y que corresponde a: Aporte Local (CAF y AFD) por 2.2 millones, crédito - CAF por 2.6 millones de dólares, y 0.8 mil dólares del BID no ejecutable, que está en proceso de reforma por aprobar el Ministerio de Economía y Finanzas. A la fecha todos los programas tiene la certificación POA, principalmente del grupo 78 tanto del crédito como de aporte local (CAF y AFD)</p>		
<p>MAYO 2020</p> <p>En el mes de mayo del 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas, ha recortado el presupuesto en USD 414.000, determinando un codificado de USD 22.796.000, de los cuales se ha ejecutado en USD 9,160.98 que representa el 0.04 % en este mes, dando un acumulado de USD 42.376,72, que representa el 0.19 %, en ambos casos relacionado al codificado. Lo ejecutado corresponde a nomina, grupo 71 y al grupo 73</p> <p>En mayo del grupo 78, se programó transferir USD 2.2 millones que no se ejecutó</p> <p>Al mes de mayo ha comprometido el presupuesto a través de la emisión de las certificaciones presupuestarias en USD 261.256, de los cuales: De aporte local USD 203,256. (gastos operativos, consultorías y auditorías), USD 17.000 y USD 30.000 para contratación de auditorías de los créditos del BID II y BID III, respectivamente; y USD 30.000 del crédito de la CAF, del cual se ha ello efectivo USD 19.000 queda saldo certificado de USD 11.000.</p> <p>La variación respecto del mes anterior, es por se han emitido USD 22.344 para la auditoria de la AFD -2017 - 2018, pago años anteriores UDS 403.04, y se ha disminuido por comprometer recursos en USD 19.000 de la CAF.</p> <p>En el mes de mayo el Ministerio de Economía y Finanzas, ha rechazado con el concepto de " Analizar pedido" las modificaciones solicitadas en el eSigef con los curs 104 y 105 por USD 1.640.000, reforma financia el aporte local (IVA) de los programas de inversión que se vienen ejecutando a través de las EED's</p> <p>Mediante el memorando No Memorando Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0217-ME, de 04 de mayo de 2020 la Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía, solicita la certificación presupuestaria para financiar las auditorias que analice las operaciones financieras de la AFD de los años 2017 y 2018, deja sin efecto el memorando No MERNNR-SDCEE-2020-0215-ME del 30 de abril de 2020</p> <p>Mediante el memorando No. MERNNR-COGAEF-2020-0290-ME de 7 de mayo del 2020, la Coordinación General Administrativa Financiera, emitió el Aval y la certificación Presupuestaria para la auditoria para las operaciones financieras de la AFD 2017 y 2018</p> <p>Mediante el memorando No. MERNNR-SDCEE-2020-0255-M, del 27 de mayo de 2020, la Subsecretaría de Distribución de Energía Eléctrica, envía a la Coordinación General de Planificación las reformas y reprogramaciones a los programas de inversión: PMD y Modernización y Renovación del Sistema Eléctrico Ecuatoriano, se ha optimizado el POA, reasignado recursos a programas que lo necesitan, como es el caso del espacio presupuestario cedido del BID II al BID V, la reasignación entre ítems presupuestarios y vínculos (empresas) dentro del BID III y la CAF; y el espacio de gastos operativos, cediendo al programa de la AFD, para financiar la contratación del servicio de auditoria</p> <p>En consideración al recorte al Aporte Local, realizado por del Ministerio de Economía y Finanzas durante el mes de mayo del 2020, en un monto de USD 414.000, de Consultoría Investigación Especializada se disminuye en USD 326.000 y de auditoria en USD 88.000, las certificaciones POA para los programas BID I Y AFD emitidas mediante el memorando No. MERNNR-COGPGE-2020-0084-ME del 12 de febrero del 2020 quedarían sin efecto.</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>04/07/2020 - 12:59 PM</p>
<p>ABRIL 2020</p> <p>En el mes de abril del 2020, se puede desatacar lo siguiente Con fecha 21 de abril se celebó el contrato para la auditoría financiera del proyecto CAF correspondiente al periodo 2019-2020, dando cumplimiento con lo establecido en la CLÁUSULA OCTAVA, Condiciones Especiales, literal V "2. Presentar evidencia de la contratación de: (a) la firma que realice la auditoría ambiental y social externa del Programa; (b) la firma que realice la auditoria externa del Programa", para lo cual se remitirá el contrato a CAF mediante oficio.</p> <p>Mediante oficio Nro. MERNNR-SDCEE-2020-0427-OF de 30 de abril de 2020, se remitió al Banco de Desarrollo de América Latica (CAF), el informe trimestral dando cumplimiento a la cláusula</p>	<p>Rodríguez Morillo, Francisco Javier</p>	<p>03/06/2020 - 05:54 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
octava Condiciones Especiales, literal VI: "Durante el periodo de desembolsos: "Presentar informes trimestrales, a más tardar 30 días después del vencimiento de cada trimestre, durante todo el tiempo de desembolsos de recursos CAF y aplicación de recursos locales..."		
<p>MARZO 2020: En el mes de marzo del 2020, el presupuesto del POA 2020, fue disminuido en USD 790.000, en el grupo 78, para un codificado final de USD 23.210,000.00, de los cuales se ha ejecutado USD 9.160,98 (0.04%) en el mes de marzo, dando un acumulado de USD 30.938,86 que representa el 0.13%, en ambos casos relacionado al codificado. Lo ejecutado corresponde a nomina, grupo 71.</p> <p>Se ha comprometido el presupuesto a través de la emisión de las certificaciones presupuestarias en USD 257.508,96, de los cuales: De aporte local USD 180.508,96 (consultorías y auditorías), USD 17.000 y USD 30.000 para contratación de auditorías de los créditos del BID II y BID III, respectivamente; y USD 30.000 del crédito de la CAF.</p> <p>Este porcentaje de ejecución mensual 0.04% y acumulada de 0.13%, está por debajo de la programada que es del 0.14% mensual y de 0.23% de la acumulada; sin embargo, es importante mencionar los valores comprometidos (certificaciones presupuestarias emitidas en el mes de marzo por USD 257.508.96), que certifica un valor a devengarse en los siguientes meses, con lo cual se elevar la ejecución.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	01/05/2020 - 04:48 PM
<p>FEBRERO 2020: En el mes de Febrero de 2020, no se efectuaron transferencias, sin embargo se encuentra en elaboración las solicitudes pertinentes para avales y transferencias para el próximo mes para el Programa PMD.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	04/03/2020 - 11:13 AM
<p>ENERO 2020: En el mes de Enero de 2020, no se efectuaron transferencias, sin embargo se encuentra en elaboración las solicitudes pertinentes para avales y transferencias para el próximo mes para el Programa PMD.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	03/02/2020 - 09:34 AM
<p>DICIEMBRE 2019: En el mes de Diciembre de 2019, se efectuaron todas las transferencias correspondientes para el año 2019, por el Programa PMD.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	13/01/2020 - 09:02 AM
<p>NOVIEMBRE 2019: En el mes de Noviembre de 2019, no se efectuaron transferencias, sin embargo se encuentra en elaboración las solicitudes pertinentes para avales y transferencias para el próximo mes para el Programa PMD.</p>	Segura Guerrero, Xavier Alexander	27/12/2019 - 01:06 PM
<p>OCTUBRE 2019: En el mes de Octubre de 2019, no se efectuaron transferencias, sin embargo se encuentra en elaboración las solicitudes pertinentes para avales y transferencias para posteriores meses para el Programa PMD, adicionalmente se adjuntan los Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico e Informes de Auditorías emitidos hasta el tercer trimestre del presente año.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	27/11/2019 - 02:56 PM
<p>SEPTIEMBRE 2019: En el mes de Septiembre de 2019, se aprueban y se solicita la respectivas transferencias a las Empresas Eléctricas de Distribución mediante Memorando Nro. MERNNR-SDCEE-2019-0410-ME para el PMD - RSND BID III, Contratos de Préstamo 3710/OC-EC y 3711/KI-EC.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	22/10/2019 - 12:59 PM
<p>AGOSTO 2019: En el mes de Agosto de 2019 no se efectuaron transferencias, sin embargo se encuentra en elaboración las solicitudes pertinentes para avales y transferencias para posteriores meses.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	11/09/2019 - 02:21 PM
<p>JULIO 2019: En el mes de Julio de 2019 no se efectuaron transferencias , sin embargo se encuentra en elaboración las solicitudes pertienetes para avales y transferencias pars posteriores meses.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	02/08/2019 - 10:06 AM
<p>ENERO - JUNIO 2019: En este periodo de Enero a Junio de 2019 se realizaron las siguientes actividades: Se adjuntó Ficha informativa del Proyecto (ASOCIACIÓN HITO 1) Se adjunta Informe de Situación Actual del Proyecto entregado a Contraloría (ASOCIACIÓN HITO 2) Se adjunta memorandos en lo referente a las diferentes solicitudes y aprobaciones de las Certificaciones Presupuestarias, Avales, Transferencias y adicional el Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico e Informes de Auditoría (ASOCIACIÓN A HITOS 3 AL 10), los memorandos de transferencias tanto solicitados como aprobados que se pueden detallar a continuación: MERNNR-MERNNR-2019-0443-OF, MERNNR-MERNNR-2019-0516-OF, MERNNR-SDCEE-2019-0285-ME, MERNNR-SDCEE-2019-0189-ME , MERNNR-SDCEE-2019-0266-ME.</p>	Rodríguez Morillo, Francisco Javier	31/07/2019 - 10:32 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se establece los tiempos, fechas y pesos para el reporte de los próximos trimestres en lo que respecta a Certificaciones Presupuestarias, Aavales, Transferencias e Informes de Auditoría. (ASOCIACIÓN A HITOS 11 AL 25) Se establece los hitos para la ejecución del programa en los años 2020 y 2021 (ASOCIACIÓN HITOS 26 Y 28)		
Este proyecto fue migrado del ex Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR), de acuerdo a los compromisos asumidos con SENPLADES. En conjunto con la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica del MERNNR, se revisará su contenido para proceder con la actualización hasta el mes de julio 2019.	Segura Guerrero, Xavier Alexander	05/06/2019 - 12:26 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. La demora en la ejecución de los proyectos por parte de las Empresas Eléctricas Distribuidoras CAUSARIA retrasos en la disponibilidad de recursos financieros e incumplimiento en la planificación de desembolsos.	29/03/2023	Diana Catalina Rojas Pesántez.	60 %	40	24	0/1

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	EJECUCION.- Años anteriores	5-Entregables Intermedios	31/12/2018		31/12/2018		Sí	75.84
2	DEFINICION.- Ficha Informativa del proyecto generado del GPR	4-Inicio de Trabajo	25/06/2019		25/06/2019		Sí	0.0
3	DEFINICION.- Informe de Situación Actual del Proyecto entregado a Contraloría	4-Inicio de Trabajo	25/06/2019		25/06/2019		Sí	0.0
4	EJECUCION.- T2.1 Certificaciones PAI para el segundo trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.12
5	EJECUCION.- T2.2 Certificaciones PAI para el segundo trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.14
6	EJECUCION.- T2.3 Aavales para el segundo trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.12
7	EJECUCION.- T2.4 Aavales para el segundo trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.14

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	EJECUCION.- T2.5 Transferencias para el segundo trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	0.14
9	EJECUCION.- T2.6 Transferencias para el segundo trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2019		30/06/2019		Sí	1.36
10	EJECUCION.- T2.7 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.14
11	EJECUCION.- T2.8 Informes de Auditoría segundo trimestre	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	1.0
12	EJECUCION.- T3.4 Avales para el tercer trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/07/2019		31/07/2019		Sí	0.12
13	EJECUCION.- T3.1 Certificaciones PAI para el tercer trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.12
14	EJECUCION.- T3.2 Certificaciones PAI para el tercer trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.12
15	EJECUCION.- T3.3 Avales para el tercer trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.12
16	EJECUCION.- T3.5 Transferencias para el tercer trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	0.12
17	EJECUCION.- T3.6 Transferencias para el tercer trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/09/2019		30/09/2019		Sí	1.3
18	EJECUCION.- T3.7 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico tercer trimestre emitidos	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.14
19	EJECUCION.- T3.8 Informe de Auditoría tercer trimestre	5-Entregables Intermedios	31/10/2019		31/10/2019		Sí	0.0
20	EJECUCION.- T4.1 Certificaciones PAI para el cuarto trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.12
21	EJECUCION.- T4.2 Certificaciones PAI para el cuarto trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.12
22	EJECUCION.- T4.3 Avales para el cuarto trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.12
23	EJECUCION.- T4.4 Avales para el cuarto trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.0
24	EJECUCION.- T4.5 Transferencias para el cuarto trimestre de 2019 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.12
25	EJECUCION.- T4.6 Transferencias para el cuarto trimestre de 2019 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	1.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
26	EJECUCION.- T4.7 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico cuarto trimestre emitidos	5-Entregables Intermedios	31/12/2019		31/12/2019		Sí	0.14
27	EJECUCION.- T1.1 Certificaciones POA para el primer trimestre de 2020 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	0.1
28	EJECUCION.- T1.2 Avales para el primer trimestre de 2020 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/03/2020		31/03/2020		Sí	0.1
29	EJECUCION.- T1.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico primer trimestre emitidos 2020	5-Entregables Intermedios	30/04/2020		30/04/2020		Sí	0.13
30	EJECUCION.- T2.2 Avales para el segundo trimestre de 2020 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.1
31	EJECUCION.- T2.2 Certificaciones POA para el segundo trimestre de 2020 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2020		30/06/2020		Sí	0.1
32	EJECUCION.- T2.3 Transferencias para el segundo trimestre de 2020 solicitados / aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2020	30/06/2020			No	0.0
33	EJECUCION.- T2.1 Oficio de entrega de Informes Auditoria RSND AFD	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.25
34	EJECUCION.- T2.1 Oficio de entrega de Informes Auditoria RSND BID III	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.25
35	EJECUCION.- T2.1 Oficio de entrega de Informes Auditoria RSND CAF	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.25
36	EJECUCION.- T2.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos 2020	5-Entregables Intermedios	31/07/2020		31/07/2020		Sí	0.13
37	EJECUCION.- T2.1 Oficio de entrega de Informes Auditoria RSND BID II	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.25
38	EJECUCION.- T3.1 Certificaciones POA para el tercer trimestre de 2020 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.1
39	EJECUCION.- T3.2 Avales para el tercer trimestre de 2020 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.1
40	EJECUCION.- T3.3 Transferencias para el tercer trimestre de 2020 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2020		30/09/2020		Sí	0.4
41	EJECUCION.- T3.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico tercer trimestre emitidos	5-Entregables Intermedios	31/10/2020		31/10/2020		Sí	0.13
42	EJECUCION.- T4.1 Certificaciones POA para el cuarto trimestre de 2020 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.1

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
43	EJECUCION.- T4.2 Avales para el cuarto trimestre de 2020 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.1
44	EJECUCION.- T4.3 Transferencias para el cuarto trimestre de 2020 solicitados / aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2020		31/12/2020		Sí	0.4
45	EJECUCION.- T4.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico cuarto trimestre emitidos	4-Inicio de Trabajo	31/01/2021		31/01/2021		Sí	0.14
46	EJECUCION.- T1.1 Certificaciones POA para el primer trimestre de 2021 aprobados	4-Inicio de Trabajo	31/03/2021		31/03/2021		Sí	0.15
47	EJECUCION.- T1.2 Avales para el primer trimestre de 2020 solicitados	4-Inicio de Trabajo	31/03/2021		31/03/2021		Sí	0.1
48	EJECUCION.- T1.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico primer trimestre emitidos 2021	5-Entregables Intermedios	30/04/2021		30/04/2021		Sí	0.11
49	EJECUCION.- T2.2 Avales para el segundo trimestre de 2020 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.1
50	EJECUCION.- T2.2 Certificaciones POA para el segundo trimestre de 2021 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.15
51	EJECUCION.- T2.3 Transferencias para el segundo trimestre de 2020 solicitados / aprobados	5-Entregables Intermedios	30/06/2021		30/06/2021		Sí	0.3
52	EJECUCION.- T2.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos 2021	5-Entregables Intermedios	31/07/2021		31/07/2021		Sí	0.1
53	EJECUCION.- T2.1 Oficio de entrega de Informes Auditoria RSND AFD, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.1
54	EJECUCION.- T2.1 Oficio de entrega de Informes Auditoria RSND BID II, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.1
55	EJECUCION.- T2.1 Oficio de entrega de Informes Auditoria RSND BID III, aprobado	5-Entregables Intermedios	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.1
56	EJECUCION.- T3.1 Certificaciones POA para el tercer trimestre de 2021 aprobados	5-Entregables Intermedios	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.15
57	EJECUCION.- T3.2 Avales para el tercer trimestre de 2020 solicitados	5-Entregables Intermedios	30/09/2021		30/09/2021		Sí	0.1
58	EJECUCION.- T3.3 Transferencias para el tercer trimestre de 2020 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/10/2021		31/10/2021		Sí	0.3
59	EJECUCION.- T3.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico tercer trimestre emitidos	5-Entregables Intermedios	31/10/2021		31/10/2021		Sí	0.11

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
60	EJECUCION.- T4.1 Certificaciones POA para el cuarto trimestre de 2021 aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2021		31/12/2021		Sí	0.15
61	EJECUCION.- T4.2 Avaes para el cuarto trimestre de 2021 solicitados	5-Entregables Intermedios	31/12/2021		31/12/2021		Sí	0.83
62	EJECUCION.- T4.3 Transferencias para el cuarto trimestre de 2021 solicitados / aprobados	5-Entregables Intermedios	31/12/2021		31/12/2021		Sí	0.42
63	EJECUCION.- T4.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico cuarto trimestre emitidos	5-Entregables Intermedios	31/01/2022		31/01/2022		Sí	0.11
64	EJECUCION.- C1.11 Informe de avance físico km red medio voltaje (ene-mar)	5-Entregables Intermedios	15/04/2022		03/05/2022		Sí	0.18
65	EJECUCION.- C1.11 Informe de ejecución presupuestaria (ene-mar)	5-Entregables Intermedios	15/04/2022		03/05/2022		Sí	0.18
66	EJECUCION.- C1.12 Informe de avance físico alimentadores equipados (ene-mar)	5-Entregables Intermedios	15/04/2022		03/05/2022		Sí	0.18
67	EJECUCION.- C3.17 Informe de avance físico implementación sistema comercial único (ene-mar)	5-Entregables Intermedios	15/04/2022		03/05/2022		Sí	0.18
68	EJECUCION.- C1.11 Informe de avance físico km red medio voltaje (abr-jun)	5-Entregables Intermedios	15/07/2022		05/07/2022		Sí	0.17
69	EJECUCION.- C1.11 Informe de ejecución presupuestaria (abr-jun)	5-Entregables Intermedios	15/07/2022		05/07/2022		Sí	0.18
70	EJECUCION.- C1.12 Informe de avance físico alimentadores equipados (abr-jun)	5-Entregables Intermedios	15/07/2022		05/07/2022		Sí	0.18
71	EJECUCION.- C3.17 Informe de avance físico implementación sistema comercial único (abr-jun)	5-Entregables Intermedios	15/07/2022		05/07/2022		Sí	0.18
72	EJECUCION.- C1.11 Informe de avance físico km red medio voltaje (jul-sep)	5-Entregables Intermedios	15/10/2022		05/10/2022		Sí	0.18
73	EJECUCION.- C1.11 Informe de ejecución presupuestaria (jul-sep)	5-Entregables Intermedios	15/10/2022		05/10/2022		Sí	0.18
74	EJECUCION.- C1.12 Informe de avance físico alimentadores equipados (jul-sep)	5-Entregables Intermedios	15/10/2022		05/10/2022		Sí	0.18
75	EJECUCION.- C3.17 Informe de avance físico implementación sistema comercial único (jul-sep)	5-Entregables Intermedios	15/10/2022		05/10/2022		Sí	0.18
76	C3.17. EJECUCIÓN - Informe de avance implementación sistema comercial único (ene-mar)	5-Entregables Intermedios	07/04/2023	07/04/2023			No	0.37

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
77	C3.17. EJECUCIÓN - Informe de ejecución presupuestaria (ene-mar)	5-Entregables Intermedios	07/04/2023	07/04/2023			No	0.37
78	C3.17. EJECUCIÓN - Informe de avance implementación sistema comercial único (abr-jun)	5-Entregables Intermedios	07/07/2023	07/07/2023			No	0.01
79	C3.17. EJECUCIÓN - Informe de ejecución presupuestaria (abr-jun)	5-Entregables Intermedios	07/07/2023	07/07/2023			No	0.01
80	C3.17. EJECUCIÓN - Informe de avance implementación sistema comercial único (jul-sep)	5-Entregables Intermedios	07/10/2023	07/10/2023			No	0.75
81	C3.17. EJECUCIÓN - Informe de ejecución presupuestaria (jul-sep)	5-Entregables Intermedios	07/10/2023	07/10/2023			No	0.75
82	C3.17. EJECUCIÓN - Informe de avance implementación sistema comercial único (oct-dic)	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	0.75
83	C3.17. EJECUCIÓN - Informe de ejecución presupuestaria (oct-dic)	5-Entregables Intermedios	31/12/2023	31/12/2023			No	0.75
84	C3.17. CIERRE - Hitos año 2024	5-Entregables Intermedios	31/12/2024	31/12/2024			No	4.52

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de Empresas Distribuidoras y Unidades de Negocio que cuentan con el Sistema Comercial Único implementado.		-	-	-	01/01/2023	-


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	5,606,698.76
Estimado Al Fin Del Proyecto:	804,128,013.45 **
Costo Total:	961,541,239.06
Total Devengado:	803,766,558.45
% Costo Total Devengado:	83.59 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 83.59 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	528,011,220.88	7,171,775.46	0.00	535,182,996.34
Ppto. Externo Planeado	100,486,412.00	0.00	0.00	100,486,412.00
Ppto. Aprobado Inicial	526,852,433.60	361,455.00	0.00	527,213,888.60
Ppto. Codificado	794,571,862.30	361,455.00	0.00	794,933,317.30
Ppto. Comprometido	716,750,959.70	0.00	0.00	716,750,959.70
Planeado - Codificado (2023)		6,810,320.46		
Programado a Devengar	800,997,648.37	361,455.00	0.00	801,359,103.37
Ppto. Devengado	803,766,558.45	0.00	0.00	803,766,558.45
Pagado Real	563,403,440.20	0.00	0.00	563,403,440.20
Estimado a fin de año	* 803,766,558.45	0.00	0.00	803,766,558.45
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-2,768,910.08	361,455.00	0.00	-2,407,455.08
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 100.35 %	0.00 %	0.00 %	100.30 %
Ppto. Codificado 998	26,297.93	0.00	0.00	26,297.93
Ppto. Devengado 998	26,297.93	0.00	0.00	26,297.93

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023



Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	9,410.76		9,410.76				

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	11,999.73		21,410.49				
Mar	102,436.21		123,846.70				
Abr	9,410.76		133,257.46				
May	9,410.76		142,668.22				
Jun	44,410.76		187,078.98				
Jul	127,322.22		314,401.20				
Ago	9,410.76		323,811.96				
Sep	9,410.76		333,222.72				
Oct	9,410.76		342,633.48				
Nov	9,410.76		352,044.24				
Dic	9,410.76		361,455.00				
Total	361,455.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
3	Incrementar la mejora de la gestión técnica y operativa de las empresas eléctricas de distribución, MEDIANTE una adecuada planificación y seguimiento de los recursos asignados a las EEDs.
4	Incrementar la calidad de servicio técnico de todas las empresas eléctricas de distribución a nivel nacional en el ámbito de la regulación 002/20 emitida por la ARCERNR , MEDIANTE un efectivo seguimiento, para dar cumplimiento a la normativa vigente.

Objetivos Operativos Matriciales	
MEM - Ministerio de Energía y Minas >Subsecretaria de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica >Dirección de Gestión Empresarial y de Comercialización de Energía Eléctrica	
2	Incrementar la eficacia de la gestión empresarial, financiera y comercial de las Empresas Eléctricas de Distribución del Ecuador MEDIANTE la evaluación y seguimiento del cumplimiento de su ejecución presupuestaria planificada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	T4.5 Transferencias para el cuarto trimestre de 2019 solicitados ASOCIADO A HITO 23	EJECUCION.- _T4.5_Transferencias_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_solicitados_ASOCIADO_A_HITO_23	27/12/2019
2	A 30. EJECUCION.- T2.2 Avales para el segundo trimestre de 2020 solicitadosMERNNR-COGEAF-2020-0385-ME (ASOCIADO A HITO 30)	A_30_EJECUCION.- _T2.2_Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2020_solicitadosMERNNR-COGEAF-2020-0385-ME_(ASOCIADO_A_HITO_30).pdf	03/07/2020
3	A 30.EJECUCION.- T2.2 Avales para el segundo trimestre de 2020 solicitadosMERNNR-SDCEE-2020-0279-ME (ASOCIADO A HITO 30)	A_30.EJECUCION.- _T2.2_Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2020_solicitadosMERNNR-SDCEE-2020-0279-ME_(ASOCIADO_A_HITO_30).pdf	03/07/2020
4	A 31. EJECUCION.- T2.2 Certificaciones POA para el segundo trimestre de 2020 aprobados MERNNR-COGPGE-2020-0301-ME CERTIFICACIÓN POA	A_31_EJECUCION.- _T2.2_Certificaciones_POA_para_el_segundo_trimestre_de_2020_aprobados_MERNNR-COGPGE-2020-0301-ME_CERTIFICACIÓN_POA.pdf	03/07/2020
5	A 31. EJECUCION.- T2.2 Certificaciones POA para el segundo trimestre de 2020 aprobados MERNNR-COGPGE-2020-0301-ME CERTIFICACIÓN POA MERNNR-COGPGE-2020-0301-ME (constancia POA)	A_31_EJECUCION.- _T2.2_Certificaciones_POA_para_el_segundo_trimestre_de_2020_aprobados_MERNNR-COGPGE-2020-0301-ME_CERTIFICACIÓN_POA_MERNNR-COGPGE-2020-0301-ME_(constancia_POA).pdf	03/07/2020
6	A 32. EJECUCION.- T2.3 Transferencias para el segundo trimestre de 2020 solicitados aprobados (ASOCIADO A HITO 32) PRIZA	A_32_EJECUCION.- _T2.3_Transferencias_para_el_segundo_trimestre_de_2020_solicitados_aprobados_(ASOCIADO_A_HITO_32)_PRIZA	06/07/2020
7	A 33. EJECUCION.- T2.1 Oficio de entrega de Informes Auditoria RSND AFD ASOCIADO A HITO 33	A_33_EJECUCION.- _T2.1_Oficio_de_entrega_de_Informes_Auditoria_RSND_AFD_ASOCIADO_A_HITO_33.rar	31/07/2020
8	A 34. EJECUCION.- T2.1 Oficio de entrega de Informes Auditoria RSND BID III ASOCIADO A HITO 34	A_34_EJECUCION.- _T2.1_Oficio_de_entrega_de_Informes_Auditoria_RSND_BID_III_ASOCIADO_A_HITO_34.zip	31/07/2020
9	A 35. EJECUCION.- T2.1 Oficio de entrega de Informes Auditoria RSND CAF ASOCIADO A HITO 35	A_35_EJECUCION.- _T2.1_Oficio_de_entrega_de_Informes_Auditoria_RSND_CAF_ASOCIADO_A_HITO_35.rar	31/07/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
10	A 36. EJECUCION.- T2.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos 2020 ASOCIADO A HITO 36	A_36_EJECUCION.- _T2.4_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_segundo_trimestre_emitidos_2020_ASOCIADO_A_HITO_36	31/07/2020
11	A1 Ficha Informativa Proyecto PMD - 25 JUN 2019 ASOCIADO A HITO 1	A1_Ficha_Informativa_Proyecto_PMD_- _25_JUN_2019_ASOCIADO_A_HITO_1.pdf	04/07/2019
12	A1. Informe indicador km de red de medio voltaje (ene - mar)_ Hito 64	Informe_PMD_Enero-Marzo_2022_km_red-signed- signed.pdf	03/05/2022
13	A2. Informe de Situación Actual del Proyecto entregado a Contraloría (ASOCIADO A HITO 2)	A2._Informe_de_Situación_Actual_del_Proyecto_entregado_a_Contraloría.pdf	03/07/2019
14	A2. Informe indicador Número de alimentadores equipados (ene - mar)_ Hito 65	Informe_PMD_Enero-Marzo_2022_#_alimentadores- signed-signed.pdf	03/05/2022
15	A27.Certificaciones POA para el primer trimestre de 2020 Solicitados aprobados MERNNR-COGPGE-2020-0134-ME-3 AFD AUDITORIA ASOCIADO A HITO 27	A27.Certificaciones_POA_para_el_primer_trimestre_de_2020_Solicitados_aprobados_MERNNR-COGPGE-2020-0134-ME-3_AFD_AUDITORIA_ASOCIADO_A_HITO_27.pdf	03/04/2020
16	A27.Certificaciones POA para el primer trimestre de 2020 Solicitados aprobados MERNNR-COGPGE-2020-0161-ME AUDITORIA BI DIII ASOCIADO A HITO 27	A27.Certificaciones_POA_para_el_primer_trimestre_de_2020_Solicitados_aprobados_MERNNR-COGPGE-2020-0161-ME_AUDITORIA_BI_DIII_ASOCIADO_A_HITO_27.pdf	03/04/2020
17	A27.Certificaciones POA para el primer trimestre de 2020 Solicitados aprobados MERNNR-COGPGE-2020-0109-ME- 78 BID III ASOCIADO A HITO 27	A27.Certificaciones_POA_para_el_primer_trimestre_de_2020_Solicitados_aprobados_MERNNR-COGPGE-2020-0109-ME- _78_BID_III_ASOCIADO_A_HITO_27.pdf	03/04/2020
18	A27.Certificaciones POA para el primer trimestre de 2020 Solicitados aprobados MERNNR-COGPGE-2020-0111-ME AUDITORIA CAF ASOCIADO A HITO 27	A27.Certificaciones_POA_para_el_primer_trimestre_de_2020_Solicitados_aprobados_MERNNR-COGPGE-2020-0111-ME_AUDITORIA_CAF_ASOCIADO_A_HITO_27.pdf	03/04/2020
19	A27.Certificaciones POA para el primer trimestre de 2020 Solicitados aprobados MERNNR-COGPGE-2020-0128-ME COLSULTORIA BID II ASOCIADO A HITO 27	A27.Certificaciones_POA_para_el_primer_trimestre_de_2020_Solicitados_aprobados_MERNNR-COGPGE-2020-0128-ME_COLSULTORIA_BID_II_ASOCIADO_A_HITO_27.pdf	03/04/2020
20	A27.Certificaciones POA para el primer trimestre de 2020 Solicitados aprobados MERNNR-COGPGE-2020-0129-ME AUDITORIA CAF IVA ASOCIADO A HITO 27	A27.Certificaciones_POA_para_el_primer_trimestre_de_2020_Solicitados_aprobados_MERNNR-COGPGE-2020-0129-ME_AUDITORIA_CAF_IVA_ASOCIADO_A_HITO_27.pdf	03/04/2020
21	A27.Certificaciones POA para el primer trimestre de 2020 Solicitados aprobados MERNNR-COGPGE-2020-0179-ME BID II IVA ASOCIADO A HITO 27	A27.Certificaciones_POA_para_el_primer_trimestre_de_2020_Solicitados_aprobados_MERNNR-COGPGE-2020-0179-ME_BID_II_IVA_ASOCIADO_A_HITO_27.pdf	03/04/2020
22	A28. Avales para el primer trimestre de 2020 solicitados - Aprobados MERNNR-COGEAF-2020-0152-ME AUDITORIA CAF ASOCIADO A HITO 28	A28._Avales_para_el_primer_trimestre_de_2020_solicitados_Aprobados_MERNNR-COGEAF-2020-0152-ME_AUDITORIA_CAF_ASOCIADO_A_HITO_28.pdf	03/04/2020
23	A28. Avales para el primer trimestre de 2020 solicitados - Aprobados mernnr-cogeaf-2020-0190-me_ AUDITORIA BID III ASOCIADO A HITO 28	A28._Avales_para_el_primer_trimestre_de_2020_solicitados_Aprobados_mernnr-cogeaf-2020-0190-me_AUDITORIA_BID_III_ASOCIADO_A_HITO_28.pdf	03/04/2020
24	A28. Avales para el primer trimestre de 2020 solicitados - Aprobados MERNNR-SDCEE-2020-0091-ME GASTOS OPERATIVOS ASOCIADO A HITO 28	A28._Avales_para_el_primer_trimestre_de_2020_solicitados_Aprobados_MERNNR-SDCEE-2020-0091-ME_GASTOS_OPERATIVOS_ASOCIADO_A_HITO_28.pdf	03/04/2020
25	A28. Avales para el primer trimestre de 2020 solicitados - Aprobados MERNNR-SDCEE-2020-0156-ME AUDITORIA BI DIII ASOCIADO A HITO 28	A28._Avales_para_el_primer_trimestre_de_2020_solicitados_Aprobados_MERNNR-SDCEE-2020-0156-ME_AUDITORIA_BI_DIII_ASOCIADO_A_HITO_28.pdf	03/04/2020
26	A28. Avales para el primer trimestre de 2020 solicitados - Aprobados MERNNR-COGEAF-2020-0151-ME GASTOS OPERATIVOS 1 ASOCIADO A HITO 28	A28._Avales_para_el_primer_trimestre_de_2020_solicitados_Aprobados_MERNNR-COGEAF-2020-0151-ME_GASTOS_OPERATIVOS_1_ASOCIADO_A_HITO_28.pdf	03/04/2020
27	A28. Avales para el primer trimestre de 2020 solicitados - Aprobados MERNNR-SDCEE-2020-0116-ME AUDITORIA CAF ASOCIADO A HITO 28	A28._Avales_para_el_primer_trimestre_de_2020_solicitados_Aprobados_MERNNR-SDCEE-2020-0116-ME_AUDITORIA_CAF_ASOCIADO_A_HITO_28.pdf	03/04/2020
28	A28. Avales para el primer trimestre de 2020 solicitados - Aprobados MERNNR-SDCEE-2020-0116-ME Solicitud de Aval CAF ASOCIADO A HITO 28	A28._Avales_para_el_primer_trimestre_de_2020_solicitados_Aprobados_MERNNR-SDCEE-2020-0116-ME_Solicitud_de_Aval_CAF_ASOCIADO_A_HITO_28.pdf	03/04/2020

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
29	A29. EJECUCION.- T1.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico primer trimestre emitidos 2020 ASOCIADO A HITO 29	A29._EJECUCION.-_T1.4_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_primer	31/07/2020
30	A3. Implementación del Sistema Comercial Único en 9 Empresas Distribuidoras y 11 Unidades de Negocio (ene - mar)_ Hito 66	Informe_PMD_Enero-Marzo_2022_sistema_comercial_unico-signed-signed.pdf	03/05/2022
31	A4. Informe de ejecución presupuestaria (ene-mar)_Hito 67	Informe_Ejecución_Presupuestaria_ENERO_A_MARZO_-_2022.pdf	03/05/2022
32	A46. Certificaciones POA para el primer trimestre de 2021 Solicitados MERNNR-COGPGE-2021-0072-ME (ASOCIADO A HITO 46)	A46._Certificaciones_POA_para_el_primer_trimestre_de_2021_Solicitados_MERNNR-COGPGE-2021-0072-ME_(ASOCIADO_A_HITO_46).pdf	01/04/2021
33	A47. Aavales para el primer trimestre de 2020 solicitados MERNNR-COGEAF-2021-0115-ME (ASOCIADO A HITO 47)	A47._Aavales_para_el_primer_trimestre_de_2020_solicitados_MERNNR-COGEAF-2021-0115-ME_(ASOCIADO_A_HITO_47).pdf	01/04/2021
34	A47. EJECUCION.- T1.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico primer trimestre emitidos 2021 (ASOCIADO A HITO 47)	A47._EJECUCION.-_T1.4_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_primer	30/04/2021
35	A48. EJECUCION.- T1.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico primer trimestre emitidos 2021 (ASOCIADO A HITO 48)	A48._EJECUCION.-_T1.4_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_primer	30/04/2021
36	A5. Cédula Presupuestaria PMD Enero 2022	PMD_ENERO_-_2022.pdf	16/05/2022
37	A6. Cédula Presupuestaria PMD Febrero 2022	PMD_FEBRERO_-_2022.pdf	16/05/2022
38	A7. Cédula Presupuestaria PMD Marzo 2022	PMD_MARZO_-_2022.pdf	16/05/2022
39	A8. Cédula Presupuestaria PMD Abril 2022	PMD_ABRIL_-_2022.pdf	16/05/2022
40	A9. Cédula Presupuestaria PMD Mayo 2022	PMD_Mayo_2022.pdf	13/06/2022
41	ABRIL 2021 Resumen Ejecutivo PMD	ABRIL_2021_Resumen_Ejecutivo_PMD.rar	03/05/2021
42	AGOSTO 2021 Resumen Ejecutivo PMD	AGOSTO_2021_Resumen_Ejecutivo__PMD.rar	01/09/2021
43	Anexo Ejecución Presupuestaria Enero - Septiembre 2020	Anexo_Ejecución_Presupuestaria_Enero_-_Septiembre_2020.rar	05/10/2020
44	ASOCIACIÓN HITO 4	ASOCIACIÓN_HITO_4.rar	19/02/2020
45	ASOCIACIÓN HITO 8	ASOCIACIÓN_HITO_8.rar	19/02/2020
46	ASOCIADO A HITO 10	ASOCIADO_A_HITO_10.rar	19/02/2020
47	ASOCIADO A HITO 16	ASOCIADO_A_HITO_46.rar	19/02/2020
48	ASOCIADO A HITO 26	ASOCIADO_A_HITO_26.rar	19/02/2020
49	B1. Informe indicador km de red de medio voltaje (abr - jun)_68	Informe_PMD_Abril-Junio_2022_#_km_red-signed.pdf	11/08/2022
50	B2. Informe indicador Número de alimentadores equipados (abr - jun)_Hito 70	Informe_PMD_Abril-Junio_2022_#_alimentadores-signed.pdf	11/08/2022
51	B3. Implementación del Sistema Comercial Único en 9 Empresas Distribuidoras y 11 Unidades de Negocio (abr - jun)	Informe_PMD_Abril-Junio_2022_sistema_comercial_unico-signed.pdf	11/08/2022
52	B4. Informe de ejecución presupuestaria (abr-jun-mar)_Hito 69	Informe_Ejecución_Presupuestaria_(abr-jun).pdf	11/08/2022
53	B5_Cédula Presupuestaria PMD Julio 2022	PMD_Julio_2022.pdf	11/08/2022
54	B6. Cédula Presupuestaria PMD Septiembre 2022	Cédulas_Presupuestarias_PMD_-_FERUM_SEPTIEMBRE_2022.pdf	06/10/2022
55	B7. Informe de ejecución presupuestaria (jul-sep)	Informe_de_ejecución_presupuestaria_(jul-sep).pdf	12/10/2022
56	B8. INFORME FIN DE GESTIÓN GPR	Informe_fin_de_gestión_GPR_-_Ferum.pdf	27/10/2022
57	B9. REPORTE FIN DE GESTIÓN - GPR	REPORTE_GPR_FERUM_VF.pdf	27/10/2022
58	C1. Cédula Presupuestaria Octubre 2022	PMD_Octubre_2022.pdf	02/11/2022
59	C2. Cédula Presupuestaria Noviembre 2022	PMD_NOVIEMBRE_2022.pdf	15/12/2022
60	C3. Informe de ejecución presupuestaria Noviembre 2022	Informe_de_Ejecución_presupuestria_SDCEE-NOVIEMBRE-2022.pdf	16/12/2022
61	C4. Cédula Presupuestaria Diciembre 2022	PMD_Diciembre_2022.pdf	10/01/2023

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
62	C5. Ficha de proyecto de inversión GPR_PMD 2023_Suscrita	C5_Ficha_de_proyecto_de_inversión_GPR_PMD_2023_V4-signed-signed.pdf	29/03/2023
63	Cedulas presupuestarias Octubre 2020	Cedulas_presupuestarias_Octubre_2020.zip	04/11/2020
64	DICIEMBRE 2021 Resumen Ejecutivo PMD	DICIEMBRE_2021_Resumen_Ejecutivo_PMD.rar	08/01/2022
65	EJECUCION T2.3 Transferencias para el segundo trimestre de 2021 solicitados (ASOCIADO A HITO 51)	EJECUCION_T2.3_Transferencias_para_el_segundo_trimestre_de_2021_solicitados_(ASOCIADO_A_HITO_51).rar	05/07/2021
66	EJECUCION T4.2 Avales para el cuarto trimestre de 2021 solicitados (ASOCIADO A HITO 59)	EJECUCION_T4.2_Avales_para_el_cuarto_trimestre_de_2021_solicitados_(ASOCIADO_A_HITO_59).rar	20/01/2021
67	EJECUCION. - T2.1 Oficio de entrega de Informes Auditoria RSND AFD, aprobado (Asociado a HITO 53)	EJECUCION._T2.1_Oficio_de_entrega_de_Informes_Auditoria_RSND_AFD_aprobado_(Asociado_a_HITO_53).rar	30/09/2021
68	EJECUCION. - T2.1 Oficio de entrega de Informes Auditoria RSND BID II, aprobado (Asociado a HITO 54)	EJECUCION._T2.1_Oficio_de_entrega_de_Informes_Auditoria_RSND_BID_II_aprobado_(Asociado_a_HITO_54).rar	23/09/2021
69	EJECUCION. - T2.1 Oficio de entrega de Informes Auditoria RSND BID III, aprobado (Asociado a HITO 55)	EJECUCION._T2.1_Oficio_de_entrega_de_Informes_Auditoria_RSND_BID_III_aprobado_(Asociado_a_HITO_55).rar	23/09/2021
70	EJECUCION. - T3.1 Certificaciones POA para el tercer trimestre de 2021 aprobados (Asociado a HITO 56)	EJECUCION._T3.1_Certificaciones_POA_para_el_tercer_trimestre_de_2021_aprobados_(Asociado_a_HITO_56).rar	05/10/2021
71	EJECUCION. - T3.2 Avales para el tercer trimestre de 2020 solicitados (Asociado a HITO 57)	EJECUCION._T3.2_Avales_para_el_tercer_trimestre_de_2020_solicitados_(Asociado_a_HITO_57).rar	05/10/2021
72	EJECUCION.- T1.4 MERNNR-SDCEE-2020-0227-ME Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico primer trimestre emitidos 2020 ASOCIADO A HITO 29	EJECUCION._T1.4_MERNNR-SDCEE-2020-0227-ME_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_primer_trimestre_emitidos_2020_ASOCIADO_A_HITO_29.rar	12/05/2020
73	EJECUCION.- T2.1 Certificaciones POA para el segundo trimestre de 2021 aprobados (ASOCIADO A HITO 50)	EJECUCION._T2.1_Certificaciones_POA_para_el_segundo_trimestre_de_2021_aprobados_(ASOCIADO_A_HITO_50).rar	05/07/2021
74	EJECUCION.- T2.1 Oficio de entrega de Informes Auditoria RSND BID II (ASOCIADO AL HITO 37)	EJECUCION._T2.1_Oficio_de_entrega_de_Informes_Auditoria_RSND_BID_II_(ASOCIADO_AL_HITO_37).rar	22/09/2020
75	EJECUCION.- T2.2 Avales para el segundo trimestre de 2021 solicitados (ASOCIADO A HITO 49)	EJECUCION._T2.2_Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2021_solicitados_(ASOCIADO_A_HITO_49).rar	05/07/2021
76	EJECUCION.- T2.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos 2021 (ASOCIADO A HITO 52)	EJECUCION._T2.4_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_segundo_trimestre_emitidos_2021_(ASOCIADO_A_HITO_52).rar	06/08/2021
77	EJECUCION.- T3.1 Certificaciones POA para el tercer trimestre de 2020 aprobados (ASOCIADO AL HITO 38)	EJECUCION._T3.1_Certificaciones_POA_para_el_tercer_trimestre_de_2020_aprobados_(ASOCIADO_AL_HITO_38).rar	22/09/2020
78	EJECUCION.- T3.2 Avales para el tercer trimestre de 2020 solicitados (ASOCIADO AL HITO 39)	EJECUCION._T3.2_Avales_para_el_tercer_trimestre_de_2020_solicitados_(ASOCIADO_AL_HITO_39).rar	22/09/2020
79	EJECUCION.- T3.3 Transferencias para el tercer trimestre de 2020 solicitados (ASOCIADO AL HITO 40)	EJECUCION._T3.3_Transferencias_para_el_tercer_trimestre_de_2020_solicitados_(ASOCIADO_AL_HITO_40).rar	22/09/2020
80	EJECUCION.- T3.3 Transferencias para el tercer trimestre de 2021 solicitados (ASOCIADO A HITO 58)	EJECUCION._T3.3_Transferencias_para_el_tercer_trimestre_de_2021_solicitados_(ASOCIADO_A_HITO_58).rar	05/11/2021
81	EJECUCION.- T3.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico tercer trimestre emitidos (ASOCIADO A HITO 41)	EJECUCION._T3.4_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_tercer_trimestre_emitidos_(ASOCIADO_A_HITO_41).rar	19/11/2020
82	EJECUCION.- T3.8 Informe de Auditoria tercer trimestre ASOCIADO A HITO 19	EJECUCION._T3.8_Informe_de_Auditoria_tercer_trimestre_ASOCIADO_A_HITO_19.zip	31/07/2020
83	EJECUCION.- T4.1 Certificaciones POA para el cuarto trimestre de 2020 aprobados (ASOCIADO A HITO 42)	EJECUCION._T4.1_Certificaciones_POA_para_el_cuarto_trimestre_de_2020_aprobados_(ASOCIADO_A_HITO_42).rar	04/01/2021
84	EJECUCION.- T4.1 Certificaciones POA para el cuarto trimestre de 2021 aprobados (ASOCIADO A HITO 60)	EJECUCION._T4.1_Certificaciones_POA_para_el_cuarto_trimestre_de_2021_aprobados_(ASOCIADO_A_HITO_60).rar	08/01/2022
85	EJECUCION.- T4.2 Avales para el cuarto trimestre de 2020 solicitados (ASOCIADO A HITO 43)	EJECUCION._T4.2_Avales_para_el_cuarto_trimestre_de_2020_solicitados_(ASOCIADO_A_HITO_43).rar	04/01/2021
86	EJECUCION.- T4.2 Avales para el cuarto trimestre de 2021 solicitados (ASOCIADO A HITO 61)	EJECUCION._T4.2_Avales_para_el_cuarto_trimestre_de_2021_solicitados_(ASOCIADO_A_HITO_61).rar	08/01/2022
87	EJECUCION.- T4.3 Transferencias para el cuarto trimestre de 2020 solicitados aprobados (ASOCIADO A HITO 44)	EJECUCION._T4.3_Transferencias_para_el_cuarto_trimestre_de_2020_solicitados_aprobados_(ASOCIADO_A_HITO_44).rar	04/01/2021
88	EJECUCION.- T4.3 Transferencias para el cuarto trimestre de 2021 solicitados aprobados (ASOCIADO A HITO 62)	EJECUCION._T4.3_Transferencias_para_el_cuarto_trimestre_de_2021_solicitados_aprobados_(ASOCIADO_A_HITO_62).rar	08/01/2022

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
89	EJECUCION.- T4.3 Transferencias para el cuarto trimestre de 2021 solicitados aprobados (ASOCIADO A HITO 62)	EJECUCION.- _T4.3_Transferencias_para_el_cuarto_trimestre_de_2021_solicitados_aprobados_(ASOCIADO A HITO 62).rar	08/01/2022
90	EJECUCION.- T4.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico cuarto trimestre emitidos (ASOCIADO A HITO 63)	EJECUCION.- _T4.4_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_cuarto_trimestre_emitidos_(ASOCIADO A HITO 63).rar	15/02/2022
91	EJECUCION.- T4.4 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico cuarto trimestre emitidos ASOCIADO A HITO 45	EJECUCION.- _T4.4_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_cuarto_trimestre_emitidos_ASOCIADO A HITO 45.rar	29/01/2021
92	EJECUCION.- T4.7 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico cuarto trimestre emitidos ASOCIADO A HITO 25	EJECUCION.- _T4.7_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_cuarto_trimestre_emitidos_ASOCIADO A HITO 25.rar	27/01/2020
93	ENERO 2021 Resumen Ejecutivo PMD	ENERO_2021_Resumen_Ejecutivo_PMD.rar	05/02/2021
94	Entrega de Fichas de Proyectos 2021	Entrega_de_Fichas_de_Proyectos_2021.rar	15/02/2022
95	FEBRERO 2021 Resumen Ejecutivo PMD	FEBRERO_2021_Resumen_Ejecutivo_PMD.rar	05/03/2021
96	JULIO 2021 Resumen Ejecutivo PMD	JULIO_2021_Resumen_Ejecutivo_PMD.rar	03/08/2021
97	JUNIO 2021 Resumen Ejecutivo PMD	JUNIO_2021_Resumen_Ejecutivo_PMD.rar	05/07/2021
98	Justificativo respaldo PMD mes de agosto 2020	Justificativo_respaldo_PMD_mes_de_agosto_2020.pdf	03/09/2020
99	MARZO 2021 Resumen Ejecutivo PMD	MARZO_2021_Resumen_Ejecutivo_PMD.zip	01/04/2021
100	MAYO 2021 Resumen Ejecutivo PMD	MAYO_2021_Resumen_Ejecutivo_PMD.rar	04/06/2021
101	Memorando de Aprobación Proyectos 2021	Memorando_de_Aprobación_Proyectos_2021.rar	29/01/2021
102	NOVIEMBRE 2021 Resumen Ejecutivo PMD	NOVIEMBRE_2021_Resumen_Ejecutivo_PMD.rar	06/12/2021
103	PMD - POA Presupuesto Inicial para el 2021	PMD_-_POA_Presupuesto_Inicial_para_el_2021.rar	02/02/2021
104	Proyecto K19 Actualizado al 2021	Proyecto_K19_Actualizado_al_2021.pdf	28/01/2021
105	Proyecto K19 Cerrado al 2020	Proyecto_K19_Cerrado_al_2020.pdf	28/01/2021
106	Respaldo Diciembre 2020	Respaldo_Diciembre_2020.zip	04/01/2021
107	Respaldo mes de agosto 2020	Respaldo_mes_de_agosto_2020.pdf	03/09/2020
108	Respaldo mes octubre 2020	Respaldo_mes_octubre_2020.rar	28/10/2020
109	Respaldo mes octubre 2020	Respaldo_mes_octubre_2020.pdf	02/12/2020
110	RIESGO 1 ACCIÓN 1 Informe de Ejecución Presupuestaria	RIESGO_1_ACCIÓN_1_Informe_de_Ejecución_Presupuestaria_1.pdf	12/08/2019
111	RIESGO 1 ACCIÓN 2 Informe de Ejecución Presupuestaria	RIESGO_1_ACCIÓN_2_Informe_de_Ejecución_Presupuestaria_2.pdf	12/08/2019
112	RIESGO La demora de recursos por parte del Ministerio de Finanzas a las EEDs CAUSARIA (ACCIÓN 1)	RIESGO_La_demora_de_recursos_por_parte_del_Ministerio_de_Finanzas_a_las_EEDs_CAUSARIA_(ACCIÓN_1).pdf	08/07/2022
113	RIESGO La demora en la entrega de recursos presupuestarios por parte del Ministerio de Finanzas a las EEDs CAUSARIA...(ACCIÓN 1)	RIESGO_JULIO_2021_EJECUCION.- _T2.4_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_segundo_trimestre_emitidos_(ASOCIADO A HITO 4).rar	03/09/2021
114	T2.1.1 Certificaciones PAI para el segundo trimestre de 2019 solicitados mernnr-cogpge-2019-0215-me_(26042019) ASOCIADO HITO 4	T2.1.1_Certificaciones_PAI_para_el_segundo_trimestre_de_2019_solicitados_mernnr-cogpge-2019-0215-me_(26042019)_ASOCIADO_HITO_3.pdf	20/07/2019
115	T2.2.1. Certificaciones PAI para el segundo trimestre de 2019 aprobados mernnr-cogpge-2019-0115-me ASOCIADO A HITO 4	T2.2.1_Certificaciones_PAI_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_mernnr-cogpge-2019-0115-me_ASOCIADO_A_HITO_4.pdf	20/07/2019
116	T2.2.2. Certificaciones PAI para el segundo trimestre de 2019 aprobados MERNNR-COGPGE-2019-0288-ME (Constancia 81 mil) ASOCIADO A HITO 4	T2.2.2_Certificaciones_PAI_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_MERNNR-COGPGE-2019-0288-ME_(Constancia_81_mil)_ASOCIADO_A_HITO_4.pdf	20/07/2019
117	T2.3.1. Avales para el segundo trimestre de 2019 solicitados MEF-SP-2019-0265 ASOCIADO A HITO 6	T2.3.1_Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2019_solicitados_MEF-SP-2019-0265_ASOCIADO_A_HITO_5.pdf	06/07/2019
118	T2.3.2. Avales para el segundo trimestre de 2019 solicitados MEF-SP-2019-0306 ASOCIADO A HITO 6	T2.3.2_Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2019_solicitados_MEF-SP-2019-0306_ASOCIADO_A_HITO_5.pdf	06/07/2019
119	T2.3.3 Avales para el segundo trimestre de 2019 solicitados MERNNR-MERNNR-2019-0430-OF ASOCIADO A HITO 5	T2.3.3_Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2019_solicitados_MERNNR-MERNNR-2019-0430-OF_ASOCIADO_A_HITO_5.pdf	06/07/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta	
120	T2.4.1. Avales para el segundo trimestre de 2019 aprobados MERNNR-MERNNR-2019-0210-OF ASOCIADO A HITO 5	T2.4.1._Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_MERNNR-2019-0210-OF_ASOCIADO_A_HITO_6.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
121	T2.4.2. Avales para el segundo trimestre de 2019 aprobados MEF-SP-2019-0266 ASOCIADO A HITO 11	T2.4.2._Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_MEF-SP-2019-0266_ASOCIADO_A_HITO_11.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
122	T2.4.3. Avales para el segundo trimestre de 2019 aprobados MEF-SP-2019-0170 ASOCIADO A HITO 6	T2.4.3._Avales_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_MEF-SP-2019-0170_ASOCIADO_A_HITO_6.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
123	T2.5.1. Transferencias para el segundo trimestre de 2019 solicitados MERNNR-MERNNR-2019-0443-OF ASOCIADO A HITO 5	T2.5.1._Transferencias_para_el_segundo_trimestre_de_2019_solicitados_MERNNR-2019-0443-OF_ASOCIADO_A_HITO_7.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
124	T2.5.2. Transferencias para el segundo trimestre de 2019 solicitados MERNNR-MERNNR-2019-0516-OF ASOCIADO A HITO 5	T2.5.2._Transferencias_para_el_segundo_trimestre_de_2019_solicitados_MERNNR-2019-0516-OF_ASOCIADO_A_HITO_7.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
125	T2.6.1. Transferencias para el segundo trimestre de 2019 aprobados MERNNR-SDCEE-2019-0285-ME ASOCIADO A HITO 7	T2.6.1._Transferencias_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_MERNNR-SDCEE-2019-0285-ME_ASOCIADO_A_HITO_8.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
126	T2.6.2. Transferencias para el segundo trimestre de 2019 aprobados MERNNR-SDCEE-2019-0189-ME ASOCIADO HITO 7	T2.6.2._Transferencias_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_MERNNR-SDCEE-2019-0189-ME_ASOCIADO_HITO_8.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
127	T2.6.3. Transferencias para el segundo trimestre de 2019 aprobados MERNNR-SDCEE-2019-0266-ME ASOCIADO A HITO 7	T2.6.3._Transferencias_para_el_segundo_trimestre_de_2019_aprobados_MERNNR-SDCEE-2019-0266-ME_ASOCIADO_A_HITO_8.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
128	T2.7.1. Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos informe ejecución pai_sdcee_(30_abr_2019) ASOCIADO A HITO 9	T2.7.1._Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_segundo_trimestre_emitidos_informe_ejecución_pai_sdcee_(30_abr_2019) ASOCIADO A HITO 9	2019/07/2019	
129	T2.7.2. Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico segundo trimestre emitidos Informe Ejecución PAI SDCEE (30 MAY 2019) ASOCIADO A HITO 9	T2.7.2._Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_segundo_trimestre_emitidos_Informe_Ejecución_PAI_SDCEE (30 MAY 2019) ASOCIADO A HITO 9	2019/07/2019	
130	T2.8 Informes de Auditoria segundo trimestre Informe Financiero BID II 2018 ASOCIADO A HITO 10	T2.8_Informes_de_Auditoria_segundo_trimestre_Informe_Financiero_BID_II_2018 ASOCIADO A HITO 10	2019/07/2019	
131	T3.1 Certificaciones PAI para el tercer trimestre de 2019 solicitados MERNNR-SDCEE-2019-0401-ME ASOCIADO A HITO 12	T3.1_Certificaciones_PAI_para_el_tercer_trimestre_de_2019_solicitados_MERNNR-SDCEE-2019-0401-ME_ASOCIADO_A_HITO_12.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
132	T3.2 Certificaciones PAI para el tercer trimestre de 2019 aprobados mernnr-cogpge-2019-0397-me ASOCIADO A HITO 13	T3.2_Certificaciones_PAI_para_el_tercer_trimestre_de_2019_aprobados_mernnr-cogpge-2019-0397-me_ASOCIADO_A_HITO_13.pdf	2019/07/2019	mernnr-
133	T3.4 Avales para el tercer trimestre de 2019 aprobados MEF-SP-2019-0543 ASOCIADO A HITO 11	T3.4_Avales_para_el_tercer_trimestre_de_2019_aprobados_MEF-SP-2019-0543_ASOCIADO_A_HITO_11.pdf	2019/07/2019	
134	T3.5 Transferencias para el tercer trimestre de 2019 solicitados MERNNR-SDCEE-2019-0410-ME ASOCIADO A HITO 15	T3.5_Transferencias_para_el_tercer_trimestre_de_2019_solicitados_MERNNR-SDCEE-2019-0410-ME_ASOCIADO_A_HITO_15.pdf	2019/07/2019	MERNNR-
135	T3.6 Transferencias para el tercer trimestre de 2019 aprobados Oficio Nro. MEF-SP-2019-0480 ASOCIADO A HITO 14	T3.6_Transferencias_para_el_tercer_trimestre_de_2019_aprobados_Oficio_Nro._MEF-SP-2019-0480_ASOCIADO_A_HITO_16.pdf	2019/07/2019	
136	T3.7 Informes de Ejecución Presupuestaria y Avance Físico tercer trimestre emitidos ASOCIADO A HITO 17	T3.7_Informes_de_Ejecución_Presupuestaria_y_Avance_Físico_tercer_trimestre_emitidos ASOCIADO A HITO 17	2019/10/2019	
137	T4.1 Certificaciones PAI para el cuarto trimestre de 2019 solicitados ASOCIADO A HITO 19	EJECUCION.-_T4.1_Certificaciones_PAI_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_solicitados ASOCIADO A HITO 19	27/12/2019	
138	T4.2 Certificaciones PAI para el cuarto trimestre de 2019 aprobados ASOCIADO A HITO 20	EJECUCION.-_T4.2_Certificaciones_PAI_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_aprobados ASOCIADO A HITO 20	27/12/2019	
139	T4.3 Avales para el cuarto trimestre de 2019 solicitados ASOCIADO A HITO 21	EJECUCION.-_T4.3_Avales_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_solicitados ASOCIADO A HITO 21.pdf	27/12/2019	
140	T4.4 Avales para el cuarto trimestre de 2019 aprobados ASOCIADO A HITO 19	EJECUCION.-_T4.4_Avales_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_aprobados ASOCIADO A HITO 22.pdf	27/12/2019	
141	T4.6 Transferencias para el cuarto trimestre de 2019 aprobados ASOCIADO A HITO 21	EJECUCION.-_T4.6_Transferencias_para_el_cuarto_trimestre_de_2019_aprobados ASOCIADO A HITO 21	27/12/2019	

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Rojas Pesántez., Diana Catalina	Lider del Proyecto	Especialista de Distribución 1	diana.rojas@energiayminas.gob.ec	
Torres Portilla, Luis Roberto	Titular del Proyecto	Director de Expansión y de la Gestión Técnica y Operativa de Distribución de Energía Eléctrica	luis.torres@recursosyenergia.gob.ec	
Villavicencio González, Luis Patricio	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretario de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica	luis.villavicencio@energiayminas.gob.ec	